



PT. ISKABA PRATAMA

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 07 November 2017
Minggu ke : 02
Hari ke :
Sisa hari :
Pekerjaan dimulai
Jam: 08.00 s/d 22.00



Cerah
Hujan
Gerimis

Proyek : TAMAN ANGGREK RESIDENCES
Paket Pekerjaan : Mechanical & Electrical (ME)
No. SPK/ Kontrak :
Waktu Pelaksanaan : 07 November 2017
Perpanjangan Waktu :
AREA : TOWER F

Sepenuhnya dapat dipergunakan untuk bekerja
 Sebagian tidak dapat dipergunakan untuk bekerja

| No | Uraian Pekerjaan | Lokasi | Orang | Tenaga Kerja | Orang | Peralatan | Unit | Kondisi | | Bahan yang datang | | Keterangan |
|----|-------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------|--------------|------|---------|-----|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | Ops | Rsk | Urutan | Volume | |
| 1 | Pasang Mixing | F.LT.33-34 | 2 | Project Manager | 1 | Cutting well | 4 | | | | | |
| 2 | Repair pipa header air bersih | F.LT.21-25 | 4 | Site Manager | 1 | Bor | 16 | | | | | |
| 3 | Instalasi air hujan | F.LT.35-40 | 4 | Supervisor | 6 | Gerinda | 14 | | | | | |
| 4 | Pasang lampu down light | F.LT.22.23.24 | 12 | Engineering | 1 | Tang | 30 | | | | | |
| 5 | pasang water heater | F.LT.35 | 2 | Drafter | 2 | Obeng | 20 | | | | | |
| 6 | koring pestibul | F.LT.1 | 2 | Adimistrasi | 2 | Gergaji | 5 | | | | | |
| 7 | Repair drain AC | F.LT.7-8 | 4 | Foreman/mandor | 8 | Element | 6 | | | | | |
| 8 | Test water meter | F.LT.21-22 | 4 | Logistic | 1 | | | | | | | |
| 9 | Pasang lampu balkon | F.LT.22 | 4 | Security | 2 | | | | | | | |
| 10 | pasang sik & saklar | F.LT.21-23 | 6 | Gudang | 2 | | | | | | | |
| 11 | Pasang lampu TL | F.LT.1 | 4 | QS | 1 | | | | | | | |
| 12 | Perapihan instalasi | F.LT.32 | 4 | QC | 1 | | | | | | | |
| 13 | Pasang sound sistem | F.LT.28-30 | 4 | | | | | | | | | |
| 14 | Pasang incian closet | F.LT.22 | 4 | | | | | | | | | |
| 15 | Pasang slang Water heater | F.LT.31 | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | Pasang lampu V shape | F.LT.21-23 | 4 | | | | | | | | | |
| 17 | Repair FD | F.LT.22-23 | 8 | | | | | | | | | |
| 18 | Tes com AC | F.LT.6-7 | 4 | | | | | | | | | |
| 19 | Pabrikasi ducting | F.LT.GF | 4 | | | | | | | | | |
| 20 | Cleaning K3 | | 3 | | | | | | | | | |
| 21 | Droperan | F.LT.33-34 | 6 | | | | | | | | | |
| 22 | Instalasi air kotor | GWT | 6 | | | | | | | | | |
| 23 | Pabrikasi | Basement | 6 | | | | | | | | | |
| 24 | Pasang Out door Ac | F.LT.23-24 | 3 | | | | | | | | | |
| 25 | Tes vacuum | F.LT.21 | 2 | Jumlah Staf | 28 | | | | | | | |
| 26 | Instalasi pipa AK,ABK,ABKK | F.LT.37 & GF | 6 | Jumlah Pekerja | 154 | | | | | | | |
| 27 | Pasang Polar | F.LT.7-8 | 4 | Total Pekerja | 182 | Jumlah alat | 95 | | | | | |
| 28 | Pabrikasi support ac | F.LT.B2 | 2 | | | | | | | | | |
| 29 | instalasi FD air hujan | F.LT.39.40 | 4 | | | | | | | | | |
| 30 | Perapihan Pipa Refrigerant | F.LT.29-30 | 6 | | | | | | | | | |
| 31 | Tes jalur elektrik | F.LT.21-25 | 6 | | | | | | | | | |
| 32 | Perapihan Defect | F.LT.21-40 | 10 | | | | | | | | | |
| 33 | Penarikan riser alarm sound | R. kontrol | 4 | | | | | | | | | |
| 34 | Pasang indoor Ac | F.LT.24-25 | 4 | | | | | | | | | |

Mengetahui
Pemberi tugas

(Signature)

PT. ISKABA PRATAMA
Taman Anggrek Residence
JAKARTA

(Ir. Teguh W)
Project Manager

Dilakukan oleh
PT. ISKABA PRATAMA